

## 焼却施設点検月報

平成25年5月度	5/26実施予定を6/9に延期				
点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出			4/28	1回/月	
ピローブロックグリスアップ					
排ガスファン内部・羽根清掃			4/28	1回/月	
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			3/31	1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備			4/28	1回/月	誘引不良時
バク出入口ダンパー室点検・整備			4/28	1回/月	誘引不良時
高温煙道灰出			4/28	1回/月	
受水槽清掃			4/7	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			3/31	1回/6ヶ月	
実施実績					
二次燃焼室灰出	5/13, /20, /27				