

焼却施設点検月報

平成27年9月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	9/27	2	8/23	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃			8/23	1回/月	
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃				1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備			8/23	1回/月	誘引不良時
バク出入口ダンパー室点検・整備			8/23	1回/月	誘引不良時
高温煙道灰出			8/23	1回/月	
受水槽清掃			8/1	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			4/11	1回/3ヶ月	

	実施実績
二次燃焼室灰出	9/7,14,21,27

平成27年10月1日より約一ヶ月間焼却施設内、工事のため月末に行なっている整備、点検作業は10月になってから行う予定。