

焼却施設点検月報

平成29年1月度

1月中旬火災事故のため2月に延期した。

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出	未実施	4	12/25	1回/月	
2	ピローブロックグリスアップ	未実施	4	12/25	1回/月	
3	排ガスファン内部・羽根清掃	未実施	4	12/25	1回/月	
4	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃		4	12/25	1回/2ヶ月	
5	減温塔内部点検・整備	未実施	4	12/25	1回/月	・誘引不良時
6	バク出入口ダンパー室点検・整備	未実施	4	12/25	1回/月	・誘引不良時
7	高温煙道灰出	未実施	4	12/25	1回/月	
8	受水槽清掃			12/10	1回/3ヶ月	
	本体冷却水水抜き			10/6	1回/6ヶ月	
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	1/9	29			