焼却施設点検月報

平成26年9月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	9/21	4	8/24	1回/月	
排ガスファン内部・羽根清掃	9/21	4	8/24	1回/月	
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			8/24	1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備	9/21	4	8/24	1回/月・誘引不良時	堆積物少し･･･除去
バク出入口ダンパー室点検・整備	9/21	4	8/24	1回/月・誘引不良時	
高温煙道灰出	9/21	4	8/24	1回/月	
受水槽清掃			7/26	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			5/18	1回/3ヶ月	
バグフィルター、クリーンルーム点検			7/20		

	実施実績
二次燃焼室灰出	9/1,7,15,21

正面　　側面

別　図