焼却施設点検月報

平成29年7月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	8/6	2	7/2	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	8/6	2	7/2	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			7/2	1回/2ヶ月	
4	減温塔内部点検・整備	7/30	2	7/2	1回/月・誘引不良時	異常なし　堆積物通常量
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	7/30	2	7/2	1回/月・誘引不良時	異常なし　堆積物通常量
6	高温煙道灰出	7/30	5	7/2	1回/月	異常なし　1／2　D／M
7	受水槽清掃			6/11	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			4/16	1回/6ヶ月	

		実施実績
9	二次燃焼室灰出	7／2，10，16，24，30