焼却施設点検月報

令和元年5月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	5/26	4	4/28	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	5/26	4	4/28	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			3/31	1回/2ヶ月	異常なし
4	減温塔内部点検・整備	5/26	4	4/28	1回/月・誘引不良時	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	5/26	4	4/28	1回/月・誘引不良時	異常なし
6	高温煙道灰出	5/26	4	4/28	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃			3/17	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			2/16	1回/6ヶ月	

		実施実績
9	二次燃焼室灰出	5／6，13，20，26